



SASKAŅOTS AR NOTEIKUMU:

Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 prasībām.
 VAS "Latvijas Valsts ceļu Centra reģiona Rīgas nodalījuma būvzinātnieris

A. Piesis
 20.12. gada 17. aprīlī

Saskaņots:
 Ķekavas novada pašvaldības
 Ceļu uzraudzības speciālists
Arvis Krūmiņš
 17.04.2012

908(909)-13 gb., 9 gb. ar lukt.
 911(3 lukt.)
 912(5 lukt.)

- Darba posms tiks slēgts ar ceļu zīmēm Nr. 302
- Nodrošināt vietējam operatīvā un atkritumu savākšanas transporta piebraukšanu
- Darbus veikt pa posmiem 30 m.
- Darbi veicami pa etapiem, nākošo etapu var uzsākt tikai pēc iepriekšējā etapa pabeigšanas (atjaunojot ceļa segumu).
- Darbu veikšanas vietai jābūt aprīkotai saskaņā ar esošajām normām un prasībām (Pēc MK noteikumiem Nr.421; LVS 77-2; LVS-85)

-Darba laiks: _____

Pasūtītājorganizācija:	SIA "Amsek"	Satiksmes organizācijas shēma	
Izstrādāja:	SIA "DLKD"	Būvobjekta nosaukums:	Inženierkomunikāciju izbūve Katlakalna pilsētā
Izpildītājs:	Paraksts:	Darba izpildes vieta:	Tulpju iela Nr. 1